

**„DROGOMEX”
Spółka z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków**

R E F E R E N C J E

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że Firma „DROGOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4 w okresie od 27.07.2009 roku do 09.12.2010 roku wykonała na zlecenie GDDKiA Oddział w Kielcach remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 odcinek Sobótka – Chwałki od km 180+200 do km 189+615 przy zachowaniu zakładanych w Dokumentacji Projektowej/Warunkach Technicznych Wykonania poniższych parametrów technicznych drogi:

- klasa drogi - G,
- kategoria obciążenia ruchem - KR 4,
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś,
- szerokość pasów ruchu - 2x3,5m,
- spadki poprzeczne jezdni - 2,0%,
- szerokość pobocza - 1,25 m.

Roboty na wyremontowanym odcinku drogi były zrealizowane w ramach Zadań:

1. „Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 odc. Sobótka – Chwałki od km 180+200 do km 189+615 (odcinek długości 9.415 mb)

W ramach tego Zadania wykonano:

- odwodnienie drogi,
- wycinkę kolidujących z zakresem robót drzew,
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie planimetryczne i miejscowe wykonanie warstwy wyrównawczej z BA,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy bitumicznej z BA 0/25 grubości 10,0 cm i 12,0 cm,
- warstwę wiążącą z BA 0/20 grubości 8,0 cm i 10 cm,
- warstwę ściernalną z SMA 0/12,8 grubości 4,0 cm
- przebudowę krawężników,
- przebudowę i budowę ciągów pieszych,
- przebudowę i budowę zatok autobusowych,
- elementy bezpieczeństwa ruch.
- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

Wartość wykonanych i odebranych robót na tym Zadaniu wynosi **14 914 833,59 PLN**,

2. „Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 odc. Sobótka – Chwałki od km 180+200 do km 189+615 – uzupełniające ciągi piesze obejmujące:

1). chodnik w miejscowości Łukawa o długości 1 064 mb,

2).chodnik w miejscowości Wysiadłów o długości 314 mb,

3).chodnik w miejscowości Chwałki o długości 1 744 mb.

W ramach tego Zadania wykonano:

- chodnik w miejscowości Łukawa od km 180+330 do km 181+070 strona lewa (odcinek długości 740 mb),
- chodnik w miejscowości Łukawa od km 181+406 do km 181+730 strona prawa (odcinek długości 342 mb),
- chodnik w miejscowości Wysiadłów od km 185+461 do km 185+775 strona lewa (odcinek długości 314 mb),
- chodnik w miejscowości w miejscowości Chwałki od km 188+175 do km 188+925 strona lewa (odcinek długości 754 mb – na terenie Gminy Obrazów),
- chodnik w miejscowości Chwałki od km 188+440 do km 189+430 strona prawa (odcinek długości 990 mb – na terenie Gminy Sandomierz)

Ogółem na tym Zadaniu wykonano 3 122 mb uzupełniających ciągów pieszych.

Wartość wykonanych i odebranych robót na tym Zadaniu wynosi: 1 431 164,51 PLN

3. „Remont nawierzchni drogi krajowej Nr 79 odc. Sobótka – Chwałki od km 180+200 do km 189+615 – zadanie uzupełniające II obejmujące:

1).umocnienie dna, skarp i przeciwskarp rowu,

2).wykonanie zjazdów uzupełniających,

3).wykonanie uzupełniającego odcinka rowu odwadniającego wraz z umocnieniem dna, skarp i przeciwskarp prefabrykowanymi elementami betonowymi,

4). Wycinkę drzewa przydrożnego.

W ramach tego zadania wykonano:

- Umocnienie dna, skarp i przeciwskarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi na odcinku;
 - od km 185+377 do km 185+545 strona prawa,
 - od km 185+913 do km 186+447 strona prawa,
 - od km 185+460 do km 185+700 strona lewa,
 - od km 185+709 do km 185+723 strona lewa,
 - od km 187+445 do km 188+020 strona lewa
- trzy uzupełniające zjazdy indywidualne,
- rów odwadniając wraz umocnieniem prefabrykatami betonowymi dna, skarp i przeciwskarp na odcinku od km 185+700 do km 185+900,
- wycinkę drzewa przydrożnego kolidującego z zakresem robót.

Wartość wykonanych i odebranych robót na tym Zadaniu wynosi: 571 371,51 PLN.

Ogółem wartość wykonanych przez Firmę „DROGOMEX” Sp. z o. o. wynosi:

16 917 366,61 PLN.

Roboty na powyższych Zadaniach zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Do wiadomości:

1. a/a

DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Ewa Saylor