



Karol Markowski
Z-ca Dyrektora Oddziału

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2016 r.

O.Gd.Z-1.4204.1.2016

POŚWIADCZENIE

dla:

DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków

Nr poświadczenia: RR 03.Z-1.2016

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku poświadcza, że DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Stefana Bryły 4, zrealizował zgodnie z Umową Nr 104/Z-1/2014 z dnia 11.07.2014 w okresie od 11.07.2015 do 31.05.2015r. kontrakt pn.:

„REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDANSKU”

Zrealizowano roboty na następujących odcinkach dróg krajowych:

- Droga ekspresowa nr S6, odc. 321+439 - 322+108 jezdni P pas P - 122.677,09 zł
- Droga ekspresowa nr S6, odc. 341+900 - 342+556 jezdni L pas P - 199.566,61 zł
- Droga ekspresowa nr S6, odc. 342+556 - 342+785 jezdni L pas P - 83.649,23 zł
- DK S6 węzeł BARNIEWICE - 375.397,32 zł
- DK S6 węzeł SZADÓŁKI - 253.135,40 zł
- DK 21 odc. Miastko - Dretyń 0+047 - 11+365 - 5.578.894,55 zł
- DK 91 odc. 50+189 - 50+349 - 124.037,11 zł

Łączna wartość zrealizowanych robót brutto wyniosła 6.737.357,31 zł

W zakres umowy wchodziło wykonanie m.in.:

- Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni i po wyrównaniu - 166.223,33 m²
- Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni i po wyrównaniu - 166.223,33 m²
- Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 16W śr. ilość 125 kg/m² - 8.891,26 Mg
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm - 72.121,78 m²
- Frezowanie nawierzchni betonowej na zimno - 94.101,55 m²
- Warstwa ścieralna z mieszanki mastykowo - grysowej SMA gr. 4 cm - 21.610,00 m²
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. grubość 20 cm - 616 m²
- Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - 123,80 m²
- Obsługa geodezyjna - 15,02 km
- Przełożenie nawierzchni chodnika bez wymiany elementów betonowych - 861 m²
- Przełożenie nawierzchni chodnika z wymianą elementów betonowych na betonową kostkę brukową gr. 6 cm - 1.153 m²
- Przełożenie nawierzchni chodnika z wymianą elementów betonowych na betonową kostkę brukową gr. 8 cm - 380 m²
- Umocnienie zawyżonych krawędzi jezdni z frezów bitumicznych powierzonych przez Zamawiającego - 15.981 m²

- Umocnienie zawyżonych krawędzi jezdni z frezów bitumicznych z materiału Wykonawcy - 3.557 m²
- Umocnienie zawyżonych krawędzi jezdni z mieszanki mineralnej z materiału Wykonawcy - 11.499 m²
- Ustawienie nowego krawężnika 20*30*100 wraz z rozbiórką i wywozem starego - 16 mb
- Ustawienie nowego krawężnika 15*30*100 wraz z rozbiórką i wywozem starego - 1.799 mb
- Regulacja włączów studni rewizyjnych z wymianą elementów żeliwnych - 12 szt.
- Regulacja studzienek kanalizacyjnych z wymianą elementów żeliwnych - 28 szt.
- Wykonanie i wypełnienie szczelin w nakładkach asfaltowych na betonie cementowym - 128 mb
- Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych - 72.923,45 m²
- Uszczelnienie styku z krawężnikiem taśmą - 220 mb

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

W/w roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z warunkami zawartej umowy i odpowiadały stawianym przez Zamawiającego wymogom.

Poświadczenie wydano na prośbę Wykonawcy.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

Ingr inż. Karol Markowski

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Buczma, ☎ 058-51-12-413, ✉ kbuczma@gddkia.gov.pl