



## Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 20  
05-800 Pruszków.  
tel. +48 22 738 14 00  
fax. +48 22 728 97 47  
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 13 stycznia 2016 r.

### POŚWIADCZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Powiat Pruszkowski z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że firma „Drogomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Stefana Bryły 4, w okresie od 07.10.2015 r. do 06.11.2015 r., zrealizowała zgodnie z Umową nr WI/57/2015 z dnia 07.10.2015 r. zadanie pn: „Przebudowa drogi nr 3139W - ul. Robotniczej w Pruszkowie”.

Zakres prac obejmował:

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,593
2d.1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	szt	10,00
3d.1	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 16-25 cm	szt	10,00
4d.1	Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości transportu ponad pierwsze 2 km. Średnica pni 16-25 cm (odległość do 10 km) Krotność = 8	szt	10,00
5d.1	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (odległość do 10km) Krotność = 8	m-p	1,10
6d.1	Nasadzenie grabów kolumnowych o wysokości ok. 2 m.	szt	29,00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE UL. POŁUDNIOWA		
7d.2	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki sześciokątnej (trylinka), grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	16,22
8d.2	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	17,74
9d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	63,33
10d.2	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych 55x75x12, typu JOMB	m <sup>2</sup>	41,23
11d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu o grubości ok 5 cm Krotność = 0.33	m <sup>2</sup>	20,25
12d.2	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	10,10
13d.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonu o grubości ok 5 cm Krotność = 0.33	m <sup>2</sup>	348,35
14d.2	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej	m	159,30

<b>3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE UL. ROBOTNICZA</b>			
15d.3	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki sześciokątnej (trylinka) grubości 12 cm	m2	40,14
16d.3	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	113,59
17d.3	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	43,58
18d.3	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm.na podsypce piaskowej	m2	83,87
19d.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	59,82
20d.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu o grubości ok 5 cm Krotność = 0.33	m2	43,92
21d.3	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce cem entowo-piaskowej	m2	82,60
22d.3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej	m2	253,90
23d.3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej	m2	767,17
24d.3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	306,43
25d.3	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2	m2	11,70
26d.3	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.na podsypce piaskowej	m	25,98
27d.3	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 787,78
28d.3	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	19,00
<b>4 ROBOTY ZIEMNE</b>			
29d.4	Roboty ziemne ( ul. Robotnicza) wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t.do 1 km.Kategoria gruntu III	m3	886,87
30d.4	Roboty ziemne (ul. Południowa) wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t.do 1 km.Kategoria gruntu III	m3	94,30
31d.4	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II	m3	6,60
32d.4	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II	m3	6,60
<b>5 FREZOWANIE NAWIERZCHNI UL. ROBOTNICZA</b>			
33d.5	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt na place składowe.samochodem samowyl.5-10t	m2	3 863,00
<b>6 WYKONANIE WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>			
34d.6	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	19,00

<b>7</b>	<b>OBRZEZA BETONOWE UL. POŁUDNIOWA</b>		
35d.7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm.na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	61,68
36d.7	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm.na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m	328,11
<b>8</b>	<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEZA BETONOWE UL. ROBOTNICZA</b>		
37d.8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm.wraz z wykonaniem law betonowych.na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 450,76
38d.8	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm.wraz z wykonaniem law betonowych.na podsypce cementowo-piaskowej	m	318,02
39d.8	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm.na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	1 144,47
<b>9</b>	<b>ODWODNIENIE UL. ROBOTNICZA</b>		
40d.9	Ułożenie ścieków z 3 rzędów kostki betonowej grubości 10 cm na lawie fundamentowej	m	1 238,00
41d.9	Lawy z mieszanki betonowej zwykłej pod ściek przykrawężnikowy	m3	69,45
<b>10</b>	<b>PODBUDOWA</b>		
42d.10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wykonywane ręcznie.w gruntach kategorii II-IV	m2	359,80
43d.10	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na zjazdach i chodniku	m2	359,80
44d.10	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na zjazdach	m2	498,30
<b>11</b>	<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA UL. ROBOTNICZA</b>		
45d.11	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	3 967,00
46d.11	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	3 967,00
47d.11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W 50/70, warstwa wiążąca grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	3 967,00
48d.11	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	3 967,00
49d.11	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	3 967,00
50d.11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa ścieralna grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	3 967,00
<b>12</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ UL. POŁUDNIOWA</b>		
51d.12	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm.szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	182,28
52d.12	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm.sza rej. układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - ściek przykrawężnikowy	m2	294,84

<b>13</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ UL. ROBOTNICZA</b>		
53d.13	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	497,92
54d.13	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - ściek przykrawężnikowy	m2	2 246,27
<b>14</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>		
55d.14	Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	182,05
56d.14	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	9,00
57d.14	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	12,00
<b>15</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
58d.15	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	36,00
59d.15	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych: 40 szt. zasuw wodociągowe, 3 szt. zasuw gazowe	szt.	28,00
60d.15	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	5,00
61d.15	Obsianie trawą w gruncie rodzimym	m2	2 000,71

Wartość zleconych robót wyniosła **852 599,72 zł** brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 72/100).

Ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

STABLOSTA

Maksym Goloś